

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021
PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2021		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
1	29496	C-SOP-001/2021	TAMPICO	ESCAMAR CONSTRUYE S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE YUGOSLAVIA ENTRE AVE. MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$3,487,782.60	\$3,487,782.60	01/02/2021	11/04/2021	M2	1,806.61	VIVIENDAS	86	100.00%	92.10%	\$3,212,180.43	
2	29832	C-SOP-001/2021	TAMPICO	ESCAMAR CONSTRUYE S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE YUGOSLAVIA ENTRE AVE. MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$314,581.76	\$314,581.76	01/02/2021	11/04/2021	ML	193.50	VIVIENDAS	86	100.00%	99.26%	\$312,255.82	
3	32793	C-SOP-002/2021	TAMPICO	ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIVADA 3ERA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS COL SANTO NIÑO	\$178,359.58	\$178,359.58	25/01/2021	04/04/2021	ML	84.60	VIVIENDAS	48	100.00%	113.07%	\$201,663.85	
4	34623	C-SOP-002/2021	TAMPICO	ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA 3ERA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS COL SANTO NIÑO	\$424,859.16	\$424,859.16	25/01/2021	04/04/2021	ML	84.60	VIVIENDAS	48	100.00%	105.91%	\$449,974.90	
5	34727	C-SOP-002/2021	TAMPICO	ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA 3ERA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS COL SANTO NIÑO	\$1,163,506.47	\$1,163,506.47	25/01/2021	04/04/2021	M2	604.04	VIVIENDAS		100.00%	95.41%	\$1,110,124.59	
6	41501	C-SOP-002/2021	TAMPICO	ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE PRIVADA 3ERA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS COL SANTO NIÑO	\$135,128.69	\$135,128.69	25/01/2021	04/04/2021	ML	84.60	VIVIENDAS	48	100.00%	95.27%	\$128,734.85	
7	47175	C-SOP-003/2021	TAMPICO	URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE B ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AVE LAS TORRES COL FERNANDO SAN PEDRO	\$212,347.31	\$212,347.31	28/01/2021	07/04/2021	ML	104.90	VIVIENDAS	72	100.00%	93.52%	\$198,580.08	
8	47461	C-SOP-003/2021	TAMPICO	URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE B ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AVE LAS TORRES COL FERNANDO SAN PEDRO	\$499,310.60	\$499,310.60	28/01/2021	07/04/2021	ML	104.90	VIVIENDAS	72	100.00%	106.26%	\$530,555.43	
9	50762	C-SOP-003/2021	TAMPICO	URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE B ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AVE LAS TORRES COL FERNANDO SAN PEDRO	\$1,522,152.20	\$1,522,152.20	28/01/2021	07/04/2021	M2	936.64	VIVIENDAS	72	100.00%	95.21%	\$1,449,215.46	
10	51003	C-SOP-003/2021	TAMPICO	URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE B ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AVE LAS TORRES COL FERNANDO SAN PEDRO	\$172,883.11	\$172,883.11	28/01/2021	07/04/2021	ML	104.90	VIVIENDAS	72	100.00%	98.87%	\$170,925.14	
11	54069	C-SOP-004/2021	TAMPICO	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV AZUCARERA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES COL GUADALUPE VICTORIA	\$185,752.90	\$185,752.90	01/02/2021	11/04/2021	ML	140.00	VIVIENDAS	114	100.00%	144.17%	\$267,801.17	
12	54807	C-SOP-004/2021	TAMPICO	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE PRIV AZUCARERA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES COL GUADALUPE VICTORIA	\$658,510.93	\$658,510.93	01/02/2021	11/04/2021	ML	140.00	VIVIENDAS	114	100.00%	87.29%	\$574,833.46	
13	56723	C-SOP-004/2021	TAMPICO	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV AZUCARERA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES COL GUADALUPE VICTORIA	\$2,447,740.41	\$2,447,740.41	01/02/2021	11/04/2021	M2	1,285.20	VIVIENDAS	114	100.00%	51.41%	\$1,258,421.65	
14	56767	C-SOP-004/2021	TAMPICO	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV AZUCARERA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES COL GUADALUPE VICTORIA	\$207,662.64	\$207,662.64	01/02/2021	11/04/2021	ML	140.00	VIVIENDAS	114	100.00%	0.00%	\$0.00	
15	56922	C-SOP-005/2021	TAMPICO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DEL NORESTE S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE ESTERO ENTRE GUSTAVO GONZALEZ Y AV LAS TORRES COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$198,027.46	\$198,027.46	08/02/2021	18/04/2021	ML	108.60	VIVIENDAS	72	100.00%	115.92%	\$229,563.29	
16	58641	C-SOP-005/2021	TAMPICO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DEL NORESTE S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE ESTERO ENTRE GUSTAVO GONZALEZ Y AV LAS TORRES COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$498,703.40	\$498,703.40	08/02/2021	18/04/2021	ML	108.60	VIVIENDAS	72	100.00%	85.92%	\$428,502.51	

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021
PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2021	FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA
17	60089	C-SOP-005/2021	TAMPICO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DEL NORESTE S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ESTERO ENTRE GUSTAVO GONZALEZ Y AV LAS TORRES COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$1,360,629.06	\$1,360,629.06	08/02/2021	18/04/2021	M2	742.17	VIVIENDAS	72	100.00%	97.74%	\$1,329,817.46
18	60368	C-SOP-005/2021	TAMPICO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DEL NORESTE S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE ESTERO ENTRE GUSTAVO GONZALEZ Y AV LAS TORRES COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$162,790.39	\$162,790.39	08/02/2021	18/04/2021	ML	108.60	VIVIENDAS	72	100.00%	95.60%	\$155,628.28
19	61510	C-SOP-012/2021	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE CARPINTERO ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO COL NIÑOS HEROES	\$168,521.47	\$168,521.47	26/02/2021	06/05/2021	ML	127.10	VIVIENDAS	17	100.00%	126.99%	\$214,000.65
20	62314	C-SOP-012/2021	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE CARPINTERO ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO COL NIÑOS HEROES	\$611,273.86	\$611,273.86	26/02/2021	06/05/2021	ML	127.10	VIVIENDAS	17	100.00%	85.40%	\$522,051.72
21	62339	C-SOP-012/2021	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CARPINTERO ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO COL NIÑOS HEROES	\$1,410,469.73	\$1,410,469.73	26/02/2021	06/05/2021	M2	777.85	VIVIENDAS	17	100.00%	98.30%	\$1,386,498.88
22	62354	C-SOP-012/2021	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE CARPINTERO ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO COL NIÑOS HEROES	\$207,686.06	\$207,686.06	26/02/2021	06/05/2021	ML	127.10	VIVIENDAS	17	100.00%	0.00%	\$0.00
23	62372	C-SOP-013/2021	TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE B ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL COL ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	\$294,205.65	\$294,205.65	26/02/2021	26/05/2021	ML	185.50	VIVIENDAS	102	100.00%	105.79%	\$311,254.54
24	62468	C-SOP-013/2021	TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE B ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL COL ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	\$574,043.09	\$574,043.09	26/02/2021	26/05/2021	ML	185.50	VIVIENDAS	102	100.00%	123.76%	\$710,439.33
25	62513	C-SOP-013/2021	TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE B ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL COL ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	\$2,742,887.56	\$2,742,887.56	26/02/2021	26/05/2021	M2	1,702.89	VIVIENDAS	102	100.00%	107.06%	\$2,936,518.08
26	62535	C-SOP-013/2021	TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE B ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL COL ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	\$348,693.16	\$348,693.16	26/02/2021	26/05/2021	ML	185.50	VIVIENDAS	102	100.00%	0.00%	\$0.00
27	62567	C-SOP-014/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE PIPILA ENTRE ANTIGUO CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO COL NIÑOS HEROES	\$93,423.95	\$93,423.95	26/02/2021	06/05/2021	MLL	71.00	VIVIENDAS	53	100.00%	101.74%	\$95,051.94
28	62599	C-SOP-014/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE PIPILA ENTRE ANTIGUO CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO COL NIÑOS HEROES	\$416,495.19	\$416,495.19	26/02/2021	06/05/2021	ML	71.00	VIVIENDAS	53	100.00%	85.94%	\$357,948.36
29	62634	C-SOP-014/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PIPILA ENTRE ANTIGUO CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO COL NIÑOS HEROES	\$1,045,937.04	\$1,045,937.04	26/02/2021	06/05/2021	M2	543.15	VIVIENDAS	53	100.00%	37.30%	\$390,127.86
30	62662	C-SOP-014/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE PIPILA ENTRE ANTIGUO CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO COL NIÑOS HEROES	\$98,288.57	\$98,288.57	26/02/2021	06/05/2021	ML	71.00	VIVIENDAS	53	100.00%	0.00%	\$0.00
31	77472	C-SOP-015/2021	TAMPICO	OCTAVIO MARTINEZ REYES	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PROL CLAVEL ENTRE AV TANCOL Y MARGEN DEL RIO TAMESI COL PESCADORES	\$124,104.76	\$124,104.76	05/03/2021	13/05/2021	ML	131.60	VIVIENDAS	69	100.00%	76.81%	\$95,321.52
32	77882	C-SOP-015/2021	TAMPICO	OCTAVIO MARTINEZ REYES	DRENAJE SANITARIO DE PROL CLAVEL ENTRE AV TANCOL Y MARGEN DEL RIO TAMESI COL PESCADORES	\$593,374.29	\$593,374.29	05/03/2021	13/05/2021	ML	131.60	VIVIENDAS	69	100.00%	79.73%	\$473,079.59

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021
PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2021	FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA
33	78527	C-SOP-015/2021	TAMPICO	OCTAVIO MARTINEZ REYES	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PROL CLAVEL ENTRE AV TANCOLY MARGEN DEL RIO TAMESI COL PESCADORES	\$1,406,230.76	\$1,406,230.76	05/03/2021	13/05/2021	M2	688.00	VIVIENDAS	69	100.00%	96.88%	\$1,362,416.26
34	78561	C-SOP-015/2021	TAMPICO	OCTAVIO MARTINEZ REYES	ALUMBRADO PUBLICO DE PROL CLAVEL ENTRE AV TANCOL Y MARGEN DEL RIO TAMESI COL PESCADORES	\$211,025.66	\$211,025.66	05/03/2021	13/05/2021	ML	131.60	VIVIENDAS	69	100.00%	94.87%	\$200,210.42
35	79373	C-SOP-016/2021	TAMPICO	INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO COL TAMAULIPAS	\$496,740.94	\$496,740.94	05/03/2021	02/06/2021	ML	144.40	VIVIENDAS	60	100.00%	0.00%	\$0.00
36	81331	C-SOP-016/2021	TAMPICO	INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO COL TAMAULIPAS	\$657,395.75	\$657,395.75	05/03/2021	02/06/2021	ML	144.40	VIVIENDAS	60	100.00%	77.17%	\$507,327.24
37	81371	C-SOP-016/2021	TAMPICO	INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO COL TAMAULIPAS	\$1,831,803.48	\$1,831,803.48	05/03/2021	02/06/2021	M2	1,096.53	VIVIENDAS	60	100.00%	0.00%	\$0.00
38	81979	C-SOP-016/2021	TAMPICO	INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO COL TAMAULIPAS	\$169,854.52	\$169,854.52	05/03/2021	02/06/2021	ML	144.40	VIVIENDAS	60	100.00%	0.00%	\$0.00
39	82331	C-SOP-021/2021	TAMPICO	CEPISA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE ESTERO ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$75,566.77	\$75,566.77	15/03/2021	02/06/2021	ML	78.00	VIVIENDAS	51	100.00%	122.50%	\$92,565.83
40	82494	C-SOP-021/2021	TAMPICO	CEPISA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	DRENAJE SANITARIO DE CALLE ESTERO ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$261,113.76	\$261,113.76	15/03/2021	02/06/2021	ML	78.00	VIVIENDAS	51	100.00%	57.36%	\$149,782.26
41	82518	C-SOP-021/2021	TAMPICO	CEPISA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ESTERO ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$735,323.30	\$735,323.30	15/03/2021	02/06/2021	M2	397.80	VIVIENDAS	51	98.00%	31.17%	\$229,219.57
42	82572	C-SOP-021/2021	TAMPICO	CEPISA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE ESTERO ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$112,450.61	\$112,450.61	15/03/2021	02/06/2021	ML	78.00	VIVIENDAS	51	98.00%	0.00%	\$0.00
43	82590	C-SOP-022/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV LA PAZ ENTRE DR. A MATIENZO Y DR. ALFONSO G ALARCON ZONA CENTRO	\$277,341.84	\$277,341.84	29/03/2021	26/06/2021	ML	175.00	VIVIENDAS	78	100.00%	0.00%	\$0.00
44	82640	C-SOP-022/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE PRIV LA PAZ ENTRE DR. A MATIENZO Y DR. ALFONSO G ALARCON ZONA CENTRO	\$849,921.11	\$849,921.11	29/03/2021	26/06/2021	ML	175.00	VIVIENDAS	78	100.00%	0.00%	\$0.00
45	82661	C-SOP-022/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV LA PAZ ENTRE DR. A MATIENZO Y DR. ALFONSO G ALARCON ZONA CENTRO	\$1,200,131.71	\$1,200,131.71	29/03/2021	26/06/2021	M2	535.50	VIVIENDAS	78	50.00%	0.00%	\$0.00
46	82683	C-SOP-022/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV LA PAZ ENTRE DR. A MATIENZO Y DR. ALFONSO G ALARCON ZONA CENTRO	\$138,848.20	\$138,848.20	29/03/2021	26/06/2021	ML	175.00	VIVIENDAS	78	0.00%	0.00%	\$0.00
47	178336	C-SOP-023/2021	TAMPICO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE TOPILTZIN ENTRE BENITO JUAREZ Y AV. AYUNTAMIENTO COL.TRUEBA	\$1,574,745.98	\$1,574,745.98	29/03/2021	17/05/2021	ML	120.50	VIVIENDAS	34	100.00%	89.38%	\$1,407,437.06
48	114080		TAMPICO		GASTOS INDIRECTOS: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	01/04/2021	30/09/2021	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	N/A	N/A	60.00%	60.00%	\$720,000.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021

PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2021		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA
					TOTAL EN OBRA:	\$23,450,029.48	\$32,558,627.44										\$24,170,029.48
					PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM):	\$0.00											
					GASTOS INDIRECTOS:	\$720,000.00											
					TOTAL:	\$24,170,029.48											
					TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:	\$42,248,737.00											
					SIN PROGRAMAR:	\$9,690,109.56											
					SIN EJERCER:	\$18,078,707.52											



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ GARZA



SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



SECRETARIA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. PEDRO PABLO RANGEL CERRILLO

