

PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA
1	142960	C-SOP-001/2023	TAMPICO	IEX SERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA PLAZA DE LAS ARTES	\$1,935,768.07	\$1,935,768.07		27/03/2023	14/04/2023	M2	3,943.79	HABITANTES	99	100.00%	100.00%	\$1,935,768.07
2	144903	C-SOP-002/2023	TAMPICO	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO PARA INFRAESTRUCTURA DEL TRAMO 3 DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO BLVD FIDEL VELAZQUEZ COL ANAHUAC	\$448,372.81	\$448,372.81		27/03/2023	14/04/2023	ML	66.76	HABITANTES	198	100.00%	100.00%	\$448,372.81
3	178823	C-SOP-004/2023	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE VADO EN BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE XICOTENCATL Y MATAMOROS COL GUADALUPE MAINERO	\$270,471.72	\$270,471.72		26/04/2023	24/06/2023	M2	245.92	HABITANTES	206	100.00%	0.00%	\$0.00
4	180975	C-SOP-004/2023	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CRUCERO EN BLVD LOPEZ MATEOS ENTRE VICENTE GUERRERO Y RAMOS ARIZPE COL OBRERA	\$115,081.60	\$115,081.60		26/04/2023	24/06/2023	M2	58.55	HABITANTES	143	100.00%	0.00%	\$0.00
5	181472	C-SOP-004/2023	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CRUCERO EN CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE SOR JUANA I CRUZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL NUEVO PROGRESO	\$234,331.05	\$234,331.05		26/04/2023	24/06/2023	M2	113.22	HABITANTES	145	100.00%	0.00%	\$0.00
6	181811	C-SOP-004/2023	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CRUCERO EN CALLE FRANCIA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$212,629.56	\$212,629.56		26/04/2023	24/06/2023	M2	97.18	HABITANTES	478	100.00%	0.00%	\$0.00
7	184037	C-SOP-005/2023	TAMPICO	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE MERCADO DE LA PUNTILLA EN CALLE BORDO DE PROTECCION ENTRE PRIV LA PAZ Y REFORMA COL CASCAJAL	\$489,623.63	\$489,623.63		18/05/2023	01/07/2023	ML	411.00	HABITANTES	732	100.00%	0.00%	\$0.00
8	185575	C-SOP-005/2023	TAMPICO	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE MERCADO DE LA PUNTILLA EN CALLE BORDO DE PROTECCION ENTRE PRIV LA PAZ Y REFORMA COL CASCAJAL	\$1,210,307.81	\$1,210,307.81		18/05/2023	01/07/2023	ML	316.00	HABITANTES	732	100.00%	0.00%	\$0.00
9	185751	C-SOP-005/2023	TAMPICO	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE JOAQUIN CASTILLA ENTRE PRIV LA PAZ Y PEDRO J MENDEZ COL CASCAJAL	\$169,941.77	\$169,941.77		18/05/2023	01/07/2023	M2	87.00	HABITANTES	732	95.00%	0.00%	\$0.00
10	186074	C-SOP-006/2023	TAMPICO	CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE FCO VILLA Y ALVARO OBREGON COL NUEVO PROGRESO	\$178,442.39	\$178,442.39		18/05/2023	15/08/2023	ML	95.70	HABITANTES	92	100.00%	0.00%	\$0.00
11	186203	C-SOP-006/2023	TAMPICO	CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE FCO VILLA Y ALVARO OBREGON COL NUEVO PROGRESO	\$545,418.11	\$545,418.11		18/05/2023	15/08/2023	ML	95.70	HABITANTES	92	100.00%	0.00%	\$0.00
12	186253	C-SOP-006/2023	TAMPICO	CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE FCO VILLA Y ALVARO OBREGON COL NUEVO PROGRESO	\$2,322,340.83	\$2,322,340.83		18/05/2023	15/08/2023	M2	1,003.14	HABITANTES	92	90.00%	0.00%	\$0.00
13	186324	C-SOP-006/2023	TAMPICO	CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE FCO VILLA Y ALVARO OBREGON COL NUEVO PROGRESO	\$193,737.76	\$193,737.76		18/05/2023	15/08/2023	ML	93.70	HABITANTES	92	0.00%	0.00%	\$0.00

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
14	187887	C-SOP-007/2023	TAMPICO	SEGURIV EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ACCESO SUR DE LA CIUDAD DEPORTIVA COL GUADALUPE MAINERO	\$2,550,813.82	\$2,550,813.82	20/05/2023	03/07/2023	M2	3,291.37	HABITANTES	299	0.00%	0.00%	\$0.00	
15	191610	C-SOP-008/2023	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE MIRAMAR ENTRE DEL MAR Y CAMINO VIEJO A TANCOL COL MIRADOR	\$403,830.39	\$403,830.39	05/06/2023	02/09/2023	ML	177.00	HABITANTES	105	100.00%	0.00%	\$0.00	
16	193101	C-SOP-008/2023	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE MIRAMAR ENTRE DEL MAR Y CAMINO VIEJO A TANCOL COL MIRADOR	\$1,173,694.90	\$1,173,694.90	05/06/2023	02/09/2023	ML	177.00	HABITANTES	105	90.00%	0.00%	\$0.00	
17	193322	C-SOP-008/2023	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIRAMAR ENTRE DEL MAR Y CAMINO VIEJO A TANCOL COL MIRADOR	\$3,426,179.32	\$3,426,179.32	05/06/2023	02/09/2023	M2	1,514.70	HABITANTES	105	0.00%	0.00%	\$0.00	
18	193536	C-SOP-008/2023	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE MIRAMAR ENTRE DEL MAR Y CAMINO VIEJO A TANCOL COL MIRADOR	\$360,977.05	\$360,977.05	05/06/2023	02/09/2023	ML	175.00	HABITANTES	105	0.00%	0.00%	\$0.00	
19	198331	C-SOP-009/2023	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV LAS TORRES ENTRE CALLE PALMA Y AV LAS TORRES COL DEL BOSQUE	\$2,078,516.19	\$2,078,516.19	05/06/2023	02/09/2023	M2	764.48	HABITANTES	27	20.00%	0.00%	\$0.00	
20	198438	C-SOP-009/2023	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV LAS TORRES ENTRE CALLE PALMA Y AV LAS TORRES COL DEL BOSQUE	\$265,475.30	\$265,475.30	05/06/2023	02/09/2023	ML	117.07	HABITANTES	27	20.00%	0.00%	\$0.00	
21	198553	C-SOP-009/2023	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLAMBOYANES ENTRE PALMA Y FIN DE CALLE COL DEL BOSQUE	\$483,427.87	\$483,427.87	05/06/2023	02/09/2023	M2	211.36	HABITANTES	27	10.00%	0.00%	\$0.00	
22	198839	C-SOP-010/2023	TAMPICO	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$123,308.42	\$123,308.42	12/06/2023	09/09/2023	ML	93.25	HABITANTES	73	90.00%	0.00%	\$0.00	
23	199067	C-SOP-010/2023	TAMPICO	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$457,863.25	\$457,863.25	12/06/2023	09/09/2023	ML	93.25	HABITANTES	73	100.00%	0.00%	\$0.00	
24	199100	C-SOP-010/2023	TAMPICO	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$1,962,282.88	\$1,962,282.88	12/06/2023	09/09/2023	M2	909.38	HABITANTES	73	0.00%	0.00%	\$0.00	
25	199115	C-SOP-010/2023	TAMPICO	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$239,724.72	\$239,724.72	12/06/2023	09/09/2023	ML	81.25	HABITANTES	73	0.00%	0.00%	\$0.00	
26	204913	C-SOP-011/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES VIHOLSA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$148,857.86	\$148,857.86	12/06/2023	09/09/2023	ML	93.05	HABITANTES	112	100.00%	0.00%	\$0.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, primarily over the last few rows of the table.

PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA
27	205586	C-SOP-011/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES VIHULSA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$507,375.75	\$507,375.75	12/06/2023	09/09/2023	ML	93.05	HABITANTES	112	100.00%	0.00%	\$0.00	
28	205688	C-SOP-011/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES VIHULSA S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$2,068,645.06	\$2,068,645.06	12/06/2023	09/09/2023	M2	909.38	HABITANTES	112	0.00%	0.00%	\$0.00	
29	205780	C-SOP-011/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES VIHULSA S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$174,873.60	\$174,873.60	12/06/2023	09/09/2023	ML	81.00	HABITANTES	112	0.00%	0.00%	\$0.00	
30	207633	C-SOP-012/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE ANDADOR MUNICIPAL ENTRE AV TAMAULIPAS Y ARQ TORRES MIRANDA COL REVOLUCION VERDE	\$232,838.92	\$232,838.92	19/06/2023	09/09/2023	ML	11.30	HABITANTES	121	0.00%	0.00%	\$0.00	
31	207887	C-SOP-012/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE ANDADOR MUNICIPAL ENTRE AV TAMAULIPAS Y ARQ TORRES MIRANDA COL REVOLUCION VERDE	\$648,818.26	\$648,818.26	19/06/2023	09/09/2023	ML	11.30	HABITANTES	121	95.00%	0.00%	\$0.00	
32	208024	C-SOP-012/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR MUNICIPAL ENTRE AV TAMAULIPAS Y ARQ TORRES MIRANDA COL REVOLUCION VERDE	\$1,854,329.01	\$1,854,329.01	19/06/2023	09/09/2023	M2	759.65	HABITANTES	121	0.00%	0.00%	\$0.00	
33	208068	C-SOP-012/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE ANDADOR MUNICIPAL ENTRE AV TAMAULIPAS Y ARQ TORRES MIRANDA COL REVOLUCION VERDE	\$213,306.76	\$213,306.76	19/06/2023	09/09/2023	ML	109.30	HABITANTES	121	0.00%	0.00%	\$0.00	
34	208252	C-SOP-013/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV COLOMBIA ENTRE CHILE Y PUERTO RICO COL LAS AMERICAS	\$133,333.52	\$133,333.52	26/06/2023	23/09/2023	ML	83.30	HABITANTES	73	0.00%	0.00%	\$0.00	
35	208382	C-SOP-013/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE PRIV COLOMBIA ENTRE CHILE Y PUERTO RICO COL LAS AMERICAS	\$419,312.26	\$419,312.26	26/06/2023	23/09/2023	ML	83.30	HABITANTES	73	0.00%	0.00%	\$0.00	
36	208479	C-SOP-013/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV COLOMBIA ENTRE CHILE Y PUERTO RICO COL LAS AMERICAS	\$981,548.94	\$981,548.94	26/06/2023	23/09/2023	M2	356.36	HABITANTES	73	0.00%	0.00%	\$0.00	
37	208528	C-SOP-013/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV COLOMBIA ENTRE CHILE Y PUERTO RICO COL LAS AMERICAS	\$124,349.90	\$124,349.90	26/06/2023	23/09/2023	ML	81.30	HABITANTES	73	0.00%	0.00%	\$0.00	
38	208549	C-SOP-014/2023	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MORELOS Y GUERRERO COL OBRERA	\$118,855.86	\$118,855.86	26/06/2023	23/09/2023	ML	78.90	HABITANTES	110	0.00%	0.00%	\$0.00	
39	208615	C-SOP-014/2023	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MORELOS Y GUERRERO COL OBRERA	\$391,937.10	\$391,937.10	26/06/2023	23/09/2023	ML	78.90	HABITANTES	110	0.00%	0.00%	\$0.00	



RAMO 033

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023  
 PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023



No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
40	208645	C-SOP-014/2023	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MORELOS Y GUERRERO COL OBRERA	\$1,503,497.34	\$1,503,497.34	26/06/2023	23/09/2023	M2	655.33	HABITANTES	110	0.00%	0.00%	\$0.00	
41	210635	C-SOP-014/2023	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MORELOS Y GUERRERO COL OBRERA	\$185,530.05	\$185,530.05	26/06/2023	23/09/2023	ML	76.90	HABITANTES	110	0.00%	0.00%	\$0.00	
42	44771-48835		TAMPICO		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	\$1,185,694.00	\$1,185,694.00	01/07/2023	31/12/2023	UNIDAD	EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO	NA	NA	0.00%	0.00%	\$0.00	

TOTAL EN OBRA:	\$31,559,971.41	\$32,745,665.41
PRODIM:	\$1,185,694.00	
TOTAL:	\$32,745,665.41	
TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:	\$59,327,616.00	
SIN PROGRAMAR:	\$26,581,950.59	
SIN EJERCER:	\$56,943,475.12	

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH

SÍNDICO MUNICIPAL  
  
 ING. JOSE LUIS SÁNCHEZ GARZA

SECRETARIO DE FINANZAS  
  
 L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBÁ  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA  
  
 LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA  
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS  
  
 ING. PEDRO PABLO RANGEL CERRILLO  
 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS